

Số: /TB-UBND

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2025

THÔNG BÁO

**Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị toàn tỉnh về
đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2025**

Ngày 10/12/2025, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị toàn tỉnh về đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2025. Tham dự hội nghị tại điểm cầu trụ sở UBND tỉnh có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị: Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, Công Thương, Dân tộc và Tôn giáo, Khoa học và Công nghệ, Nội vụ, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Văn phòng UBND tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các KCN, Kho bạc nhà nước khu vực XI, Ban Quản lý dự án đầu tư công trình giao thông Thanh Hóa, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Thanh Hóa, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Khu kinh tế Nghi Sơn và các KCN, Viện Nông nghiệp Thanh Hóa, Bệnh viện Ung bướu Thanh Hóa. Tại điểm cầu 166 xã, phường có đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã, phường, các phòng, ban, đơn vị liên quan và Giám đốc các Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực thuộc tỉnh.

Sau khi nghe Sở Tài chính báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công đến ngày 02/12/2025, các nhiệm vụ, giải pháp những tuần cuối năm 2025; Sở Nông nghiệp và Môi trường báo cáo báo cáo tình hình thực hiện công tác giải phóng mặt bằng và kết quả giải quyết tình trạng khan hiếm vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh; ý kiến phát biểu của các đại biểu tham dự hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau:

1. Theo báo cáo của Bộ Tài chính, đối với kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 do Thủ tướng Chính phủ giao, đến ngày 30/11/2025, tỉnh Thanh Hóa đã giải ngân đạt tỷ lệ 104,4% kế hoạch, xếp thứ 3/34 tỉnh, thành phố về tỷ lệ giải ngân. Đối với kế hoạch vốn năm 2025 do tỉnh giao, theo báo cáo của Sở Tài chính, đến ngày 02/12/2025, tổng giá trị giải ngân toàn tỉnh đạt 16.692,3 tỷ đồng, bằng 66,7% kế hoạch, cao hơn 668,2 tỷ đồng so với giá trị giải ngân ngày 11/11/2025 (tại kỳ họp giao ban ngày 19/11/2025); trong đó, có 69/223 chủ đầu tư đã giải ngân hết kế hoạch vốn, 26/223 chủ đầu tư có tỷ lệ giải ngân đạt xấp xỉ kế hoạch, 80/344 dự án do tỉnh quản lý đã giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn. Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, biểu dương các đơn vị có kết quả giải ngân tốt, góp phần nâng cao tỉ lệ giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh.

2. Bên cạnh kết quả đạt được nêu trên, tỉ lệ giải ngân của tỉnh nhìn chung còn chưa đáp ứng yêu cầu, thấp hơn mục tiêu đề ra tại Chiến dịch cao điểm 90 ngày đêm hoàn thành giải ngân vốn đầu tư công năm 2025 là 5,1% (kế hoạch

đến 02/12/2025 là 71,8%); có 66/223 chủ đầu tư giải ngân dưới tỷ lệ giải ngân trung bình của cả tỉnh (gồm 31 sở, ban, ngành cấp tỉnh và 35 xã, phường); 18 chủ đầu tư có số vốn còn lại chưa giải ngân lớn; 09 dự án lớn, trọng điểm mới giải ngân được 24,1% kế hoạch.

3. Việc giải ngân vốn đầu tư công chậm có cả nguyên nhân khách quan và chủ quan; trong đó nguyên nhân chủ quan là chủ yếu, đó là một số chủ đầu tư, cấp ủy, chính quyền địa phương và người đứng đầu còn thiếu quyết tâm, chưa sâu sát, chưa quyết liệt, chưa kịp thời phối hợp với các cơ quan chức năng để giải quyết khó khăn, vướng mắc của các dự án; năng lực quản lý, điều hành dự án của một số chủ đầu tư còn hạn chế; một số nhà thầu thi công chưa đáp ứng yêu cầu về năng lực và tiến độ. Cùng một điều kiện khách quan, có những đơn vị triển khai tốt, nhưng cũng có đơn vị thực hiện kém hiệu quả. Các đơn vị cần tập trung khắc phục triệt để các nguyên nhân chủ quan để đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công thời gian tới.

4. Về nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới

Thời gian giải ngân từ nay đến 31/12/2025 chỉ còn khoảng 03 tuần, trong khi số vốn còn lại chưa giải ngân rất lớn (8.331 tỷ đồng). Để đạt mục tiêu giải ngân 100% số vốn được giao, yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, các Ban quản lý dự án, các địa phương, chủ đầu tư tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp sau:

a) Tiếp tục rà soát, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, nhất là các thông báo kết luận của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại các Hội nghị giao ban đầu tư công. Tăng cường phối hợp giữa các sở, ngành, địa phương, chủ đầu tư nhằm kịp thời tháo gỡ, xử lý các khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công trong các tuần còn lại của năm 2025.

b) Các Tổ công tác của UBND tỉnh được kiện toàn tại Quyết định số 3829/QĐ-UBND ngày 08/12/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh tăng cường làm việc, đôn đốc các chủ đầu tư tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, tập trung vào 18 chủ đầu tư có số vốn còn lại chưa giải ngân lớn; các dự án lớn, trọng điểm chậm tiến độ; các dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu theo Nghị quyết số 37/2021/QH15 ngày 13/11/2021 của Quốc hội.

c) Các chủ đầu tư:

- Tiếp tục bám sát, tuân thủ tiến độ giải ngân theo Kế hoạch thực hiện chiến dịch cao điểm 90 ngày đêm hoàn thành giải ngân vốn đầu tư công năm 2025 của tỉnh. Tăng cường đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công. Khẩn trương hoàn tất hồ sơ, thủ tục thanh toán khối lượng nghiệm thu. Tập trung giải ngân dứt điểm kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 đã được cấp có thẩm quyền cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2025.

- Chủ động xây dựng kế hoạch, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 ngay từ những ngày đầu, tháng đầu năm 2026, không để dồn khối lượng vào cuối năm.

d) Các xã, phường tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương trong công tác GPMB; quyết liệt đẩy nhanh tiến độ GPMB trên địa bàn. Chủ động phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng, các sở, ngành liên quan để được hướng dẫn, tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc trong công tác GPMB, sớm bàn giao mặt bằng sạch cho các chủ đầu tư.

đ) Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Môi trường tổng hợp các khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, đề xuất của các địa phương, đơn vị liên quan đến công tác giải ngân vốn đầu tư công, GPMB; có văn bản trả lời, hướng dẫn chung gửi tất cả các xã, phường, đơn vị để thực hiện theo quy định.

e) Thống nhất đề xuất của Sở Nông nghiệp và Môi trường; giao Sở Nông nghiệp và Môi trường nghiên cứu việc sử dụng cát nhân tạo thay thế cát tự nhiên trong các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh, đảm bảo phù hợp với quy định và tình hình thực tế; báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

g) Sở Tài chính

- Tiếp tục theo dõi, tổng hợp, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2025 của tỉnh. Khẩn trương tham mưu cho UBND tỉnh giao kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ngân sách nhà nước năm 2026 cho các đơn vị, địa phương theo Nghị quyết đã được HĐND tỉnh quyết nghị.

- Tổng hợp tình hình giải ngân vốn đầu tư công năm 2025 của các chủ đầu tư, địa phương gửi Sở Nội vụ, Ban Tổ chức Tỉnh ủy để làm cơ sở đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2025 của các địa phương, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan theo Quy định số 366-QĐ/TW ngày 30/8/2025 của Bộ Chính trị.

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh để các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan thực hiện./.

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy (để b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (để b/c);
- Các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh;
- Các Ban QLDA ĐTXD chuyên ngành, khu vực; các chủ đầu tư;
- Đảng ủy các xã, phường (để chỉ đạo);
- UBND các xã, phường;
- CVP, các PCVP UBND tỉnh;
- Các phòng chuyên môn VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, THĐT.

**TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG**

Nguyễn Thế Anh